

C&CR-SG-CE	N° 025
Version	01
Fecha Emision	Mayo 2020

## REPORTE INSPECCIÓN PRUEBAS

Fecha Inspección	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021			Fecha Vencimiento:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
Propietario:	CAMPAMENTOS CASANARE LTDA				TIPO INSPECCIÓN			
Locación:	Yopal-Cas	Serie	450 AJ	VISUAL	X			
Norma:	ASTME E 709-02MP			DIMENSIONAL	X	Elaborado por	Coord Inspeccion	
	CONDICIONES DE OPERACIÓN				LIQ. PENETR.	X	Aprobado por	
LAMP	SRV-001	Intensidad	1600 pwatt/Cm3	PART. MAGNET.		Procedimiento	NTC-TC 1ra ISO9712	

Se certifica que en la fecha de esta inspección el equipo arriba descrito, fue revisado e inspeccionado conforme al estándar ASME B30.22.200 (Cilindros Hidráulicos). Aplicación de Tintas Penetrantes según Normas ASTM-E-1417. y E-165, (CP - 189-NAS-410 ISO-9712

## REGISTRO FOTOGRÁFICO MANLIFT 450 AJ JLG



ITEM	ACCESORIOS	FISURAS	RETORCIDO	CORROSIÓN	FUGAS	OK	COMENTARIOS
1	SECCIONES TELESCOPICAS	NO	NO	NO	NO	✓	En el momento de la inspeccion, no se encontraron daños en la estructura, y tampoco fugas hidraulicas quedando el equipo operativo
2	BASE SECCIÓN PLUMA	NO	NO	NO		✓	
3	ELEVADOR	NO	NO	NO		✓	
4	TORNAMESA	NO	NO	NO		✓	
4	Mangueras Hidraulicas	NO	NO	NO	NO	✓	

VERIFIQUE ESTE CERTIFICADO INGRESANDO LA PLACA DE SU VEHICULO EN LA PAGINA

**3144130688**

<http://www.ccrindustrial.com.co>

Oficina Calle 25 N° 21 - 37 Punto de Revision Parqueadero la 50 Via Morichal

FIRMA:

CAMILLO ANDRES REINA OSRINA  
418.561.493  
MT- Nivel 2 Partículas Magnéticas  
PT- Líquidos Penetrantes